



### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Reabilitação do Pavimento da Rua Rio dos Sinos (Trecho entre as Ruas República e Maria Isabel ) e da Rua Engenheiro Kindler (trecho entre o início e a Rua Maria Isabel)

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

LS (horista): 111,10%

LS (mensalista): 69,16%

BDI: 24,23%

Mês de referência SINAPI outubro/2021 e COTAÇÃO novembro/2021

BDI diferenciado: 11,37%

Item	Descrição	Custo Total sem BDI	Custo Total com BDI		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	TOTAL
<b>1</b>	<b>REABILITAÇÃO DE PAVIMENTO</b>	<b>3.258.609,18</b>	<b>3.837.531,72</b>							
<b>1.1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS</b>	<b>123.989,90</b>	<b>155.462,91</b>							
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	118.281,41	146.941,00	P	29.388,20	29.388,20	29.388,20	29.388,20	29.388,20	R\$ 146.941,00
				%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
1.1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA EQUIPE DE OBRA	5.708,49	8.521,91	P	4.346,17	681,75	681,75	681,75	2.130,48	R\$ 8.521,91
				%	51,00%	8,00%	8,00%	8,00%	25,00%	100,00%
<b>1.2</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>	<b>3.134.619,28</b>	<b>3.682.068,81</b>							
1.2.1	PAVIMENTAÇÃO	3.049.470,86	3.576.287,76	P	1.072.886,33	1.430.515,10	1.037.123,45	35.762,88		R\$ 3.576.287,76
				%	30,00%	40,00%	29,00%	1,00%		100,00%
1.2.2	SINALIZAÇÃO	85.148,42	105.781,05	P			0,00	44.428,04	61.353,01	R\$ 105.781,05
				%				42,00%	58,00%	100,00%
	<b>TOTAL MENSAL</b>				1.106.620,70	1.460.585,06	1.067.193,40	110.260,87	92.871,69	R\$ 3.837.531,72
	<b>PERCENTUAL MENSAL</b>				28,84%	38,06%	27,81%	2,87%	2,42%	100,00%
	<b>TOTAL ACUMULADO PREVISTO</b>	<b>3.258.609,18</b>	<b>3.837.531,72</b>		1.106.620,70	2.567.205,76	3.634.399,16	3.744.660,03	3.837.531,72	
	<b>PERCENTUAL ACUMULADO PREVISTO</b>				28,84%	66,90%	94,71%	97,58%	100,00%	