


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Não Desonerado)

OBRA : Casa de Bombas Nº 07
 LOCAL : Canoas

BDI 1:	24,70%
BDI 2:	14,45%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) COM BDI	%	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	SERVIÇOS INICIAIS	86.356,84	2,74%	86.356,84	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	85.343,41	2,70%	21.335,85	25,00	25,00	21.335,85	25,00	50,00	21.335,85	25,00	75,00	21.335,85	25,00	100,00
3	ENTRADA DE ENERGIA E AUTOMAÇÃO	2.913.820,56	92,34%	582.764,11	20,00	20,00	874.146,17	30,00	50,00	874.146,17	30,00	80,00	582.764,11	20,00	100,00
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	66.558,69	2,11%	-	-	-	-	-	-	13.311,74	20,00	20,00	53.246,95	80,00	100,00
5	SERVIÇOS FINAIS	3.480,37	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.480,37	100,00	100,00
TOTAL GERAL		R\$ 3.155.559,87	100,00%	R\$ 690.456,80			R\$ 895.482,02			R\$ 908.793,76			R\$ 660.827,29		
		TOTAL ACUMULADO		R\$ 690.456,80			R\$ 1.585.938,83			R\$ 2.494.732,58			R\$ 3.155.559,87		
		% ACUMULADO		21,88%			50,26%			79,06%			100,00%		


 Tiago Ortiz de Oliveira
 Engenheiro Eletricista - EEA
 CREA-RS 144525
 Matr. 102830