

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Não Desonerado)**

OBRA : PARQUE FAZENDA GUAJUVIRAS  
 LOCAL : CANOAS/RS

BDI 1:	20,34%
BDI 2:	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) COM BDI	%	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	SERVIÇOS INICIAIS	264.955,30	2,48%	215.717,77	81,42	81,42	3.753,53	1,42	82,83	3.753,53	1,42	84,25	3.753,53	1,42	85,67
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	531.495,22	4,98%	44.291,27	8,33	8,33	44.291,27	8,33	16,67	44.291,27	8,33	25,00	44.291,27	8,33	33,33
3	INFRAESTRUTURA PARQUE GUAJUVIRAS														
3.1	EDIFICAÇÕES	719.767,93	6,75%	71.976,79	10,00	10,00	143.953,59	20,00	30,00	215.930,38	30,00	60,00	215.930,38	30,00	90,00
3.2	INFRAESTRUTURA EXTERNA	4.419.014,60	41,43%	736.502,43	16,67	16,67	736.502,43	16,67	33,33	736.502,43	16,67	50,00	736.502,43	16,67	66,67
3.3	VEGETAÇÃO	669.624,57	6,28%	-	-	-	-	-	-	167.406,14	25,00	25,00	167.406,14	25,00	50,00
3.4	ESTRUTURAS AUXILIARES	2.099.986,57	19,69%	-	-	-	419.997,31	20,00	20,00	419.997,31	20,00	40,00	419.997,31	20,00	60,00
4	BARRAGEM														
4.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	348.405,09	3,27%	69.681,02	20,00	20,00	104.521,53	30,00	50,00	104.521,53	30,00	80,00	69.681,02	20,00	100,00
4.2	ELEMENTOS DA BARRAGEM	124.559,04	1,17%	49.823,62	40,00	40,00	74.735,42	60,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
5	MEMORIAL ÀS VITIMAS DO COVID														
5.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	13.417,26	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	74.621,22	0,70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS, RADIERS, MURO, BANCOS)	206.228,65	1,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (DECK)	82.138,62	0,77%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	PAVIMENTAÇÃO	370.674,37	3,48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6	PAISAGISMO	177.727,40	1,67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	65.133,86	0,61%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13.595,32	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.9	ARQUITETURA	484.078,11	4,54%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 10.665.423,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.187.992,90</b>			<b>R\$ 1.527.755,09</b>			<b>R\$ 1.692.402,60</b>			<b>R\$ 1.657.562,09</b>		
		<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$ 1.187.992,90</b>			<b>R\$ 2.715.747,99</b>			<b>R\$ 4.408.150,59</b>			<b>R\$ 6.065.712,67</b>		
		<b>% ACUMULADO</b>		<b>11,14%</b>			<b>25,46%</b>			<b>41,33%</b>			<b>56,87%</b>		

**EDUARDO VARGAS**

Eng.º Civil Eduardo Wegner Vargas  
 CREA/RS nº 159.984

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Não Desonerado)**

OBRA : PARQUE FAZENDA GUAJUVIRAS

LOCAL : CANOAS/RS

BDI 1:	20,34%
BDI 2:	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) COM BDI	%	MÊS 05			MÊS 06			MÊS 07			MÊS 08		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	SERVIÇOS INICIAIS	264.955,30	2,48%	3.753,53	1,42	87,08	3.753,53	1,42	88,50	3.753,53	1,42	89,92	3.753,53	1,42	91,33
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	531.495,22	4,98%	44.291,27	8,33	41,67	44.291,27	8,33	50,00	44.291,27	8,33	58,33	44.291,27	8,33	66,67
3	INFRAESTRUTURA PARQUE GUAJUVIRAS														
3.1	EDIFICAÇÕES	719.767,93	6,75%	71.976,79	10,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
3.2	INFRAESTRUTURA EXTERNA	4.419.014,60	41,43%	736.502,43	16,67	83,33	736.502,43	16,67	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
3.3	VEGETAÇÃO	669.624,57	6,28%	167.406,14	25,00	75,00	167.406,14	25,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
3.4	ESTRUTURAS AUXILIARES	2.099.986,57	19,69%	419.997,31	20,00	80,00	419.997,31	20,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
4	BARRAGEM														
4.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	348.405,09	3,27%	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
4.2	ELEMENTOS DA BARRAGEM	124.559,04	1,17%	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
5	MEMORIAL ÀS VITIMAS DO COVID														
5.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	13.417,26	0,13%	-	-	-	5.366,90	40,00	40,00	6.708,63	50,00	90,00	1.341,73	10,00	100,00
5.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	74.621,22	0,70%	-	-	-	22.386,37	30,00	30,00	29.848,49	40,00	70,00	22.386,37	30,00	100,00
5.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS, RADIERS, MURO, BANCOS)	206.228,65	1,93%	-	-	-	123.737,19	60,00	60,00	82.491,46	40,00	100,00	-	-	100,00
5.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (DECK)	82.138,62	0,77%	-	-	-	-	-	-	16.427,72	20,00	20,00	32.855,45	40,00	60,00
5.5	PAVIMENTAÇÃO	370.674,37	3,48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6	PAISAGISMO	177.727,40	1,67%	-	-	-	53.318,22	30,00	30,00	-	-	30,00	-	-	30,00
5.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	65.133,86	0,61%	-	-	-	9.770,08	15,00	15,00	22.796,85	35,00	50,00	26.053,54	40,00	90,00
5.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13.595,32	0,13%	-	-	-	8.157,19	60,00	60,00	4.758,36	35,00	95,00	-	-	95,00
5.9	ARQUITETURA	484.078,11	4,54%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 10.665.423,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.443.927,48</b>			<b>R\$ 1.594.686,64</b>			<b>R\$ 211.076,32</b>			<b>R\$ 130.681,89</b>		
		<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$ 7.509.640,16</b>			<b>R\$ 9.104.326,80</b>			<b>R\$ 9.315.403,12</b>			<b>R\$ 9.446.085,00</b>		
		<b>% ACUMULADO</b>		<b>70,41%</b>			<b>85,36%</b>			<b>87,34%</b>			<b>88,57%</b>		

EDUARDO VARGAS

Eng.º Civil Eduardo Wegner Vargas  
CREA/RS nº 159.984

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Não Desonerado)**

OBRA : PARQUE FAZENDA GUAJUVIRAS

LOCAL : CANOAS/RS

BDI 1:	20,34%
BDI 2:	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) COM BDI	%	MÊS 09			MÊS 10			MÊS 11			MÊS 12		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	SERVIÇOS INICIAIS	264.955,30	2,48%	3.753,53	1,42	92,75	3.753,53	1,42	94,17	3.753,53	1,42	95,58	11.702,19	4,42	100,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	531.495,22	4,98%	44.291,27	8,33	75,00	44.291,27	8,33	83,33	44.291,27	8,33	91,67	44.291,27	8,33	100,00
3	INFRAESTRUTURA PARQUE GUAJUVIRAS														
3.1	EDIFICAÇÕES	719.767,93	6,75%	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
3.2	INFRAESTRUTURA EXTERNA	4.419.014,60	41,43%	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
3.3	VEGETAÇÃO	669.624,57	6,28%	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
3.4	ESTRUTURAS AUXILIARES	2.099.986,57	19,69%	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
4	BARRAGEM														
4.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	348.405,09	3,27%	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
4.2	ELEMENTOS DA BARRAGEM	124.559,04	1,17%	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
5	MEMORIAL ÀS VITIMAS DO COVID														
5.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	13.417,26	0,13%	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
5.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	74.621,22	0,70%	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
5.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS, RADIERS, MURO, BANCOS)	206.228,65	1,93%	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
5.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (DECK)	82.138,62	0,77%	32.855,45	40,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
5.5	PAVIMENTAÇÃO	370.674,37	3,48%	-	-	-	148.269,75	40,00	40,00	148.269,75	40,00	80,00	74.134,87	20,00	100,00
5.6	PAISAGISMO	177.727,40	1,67%	-	-	30,00	-	-	30,00	-	-	30,00	124.409,18	70,00	100,00
5.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	65.133,86	0,61%	6.513,39	10,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
5.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13.595,32	0,13%	679,77	5,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
5.9	ARQUITETURA	484.078,11	4,54%	145.223,43	30,00	30,00	145.223,43	30,00	60,00	145.223,43	30,00	90,00	48.407,81	10,00	100,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 10.665.423,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 233.316,83</b>			<b>R\$ 341.537,98</b>			<b>R\$ 341.537,98</b>			<b>R\$ 302.945,33</b>		
		<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$ 9.679.401,84</b>			<b>R\$ 10.020.939,82</b>			<b>R\$ 10.362.477,80</b>			<b>R\$ 10.665.423,13</b>		
		<b>% ACUMULADO</b>		<b>90,75%</b>			<b>93,96%</b>			<b>97,16%</b>			<b>100,00%</b>		

**EDUARDO VARGAS**

Eng.º Civil Eduardo Wegner Vargas

CREA/RS nº 159.984