



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Escritório de Engenharia e Arquitetura

Cronograma Físico-Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS MATO GRANDE
END.: Rua República, 460 - Bairro Mato Grande

		AMPLIAÇÃO UBS MATO GRANDE						
		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	INSTALAÇÕES DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	76.933,79	76.933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12,04%	100%	0%				
2	MOVIMENTO DE TERRA	6.508,15	3.254,08	3.254,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,02%	50%	50%				
3	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	125.648,14	0,00	62.824,07	62.824,07	0,00	0,00	0,00
		19,67%		50%	50%	0%		
4	PAREDES	65.131,78	13.026,36	6.513,18	22.796,12	22.796,12	0,00	0,00
		10,20%	20%	10%	35%	35%		
5	COBERTURAS E FORROS	14.929,11	0,00	0,00	3.732,28	8.957,47	2.239,37	0,00
		2,34%			25%	60%	15%	
6	REBOCOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	39.056,96	0,00	0,00	11.717,09	19.528,48	7.811,39	0,00
		6,11%			30%	50%	20%	
7	PAVIMENTAÇÕES	80.934,14	0,00	24.280,24	8.093,41	40.467,07	8.093,41	0,00
		12,67%		30%	10%	50%	10%	
8	PINTURAS E REVESTIMENTOS	57.536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	28.768,34	28.768,34
		9,01%					50%	50%
9	ESQUADRIAS	44.353,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22.176,93	22.176,93
		6,94%					50%	50%
10	FERRAGENS E VIDROS	7.257,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,13
		1,14%						100%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	48.273,00	0,00	4.827,30	4.827,30	4.827,30	33.791,10	0,00
		7,56%		10%	10%	10%	70%	
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	53.942,36	0,00	0,00	0,00	10.788,47	16.182,71	26.971,18
		8,44%				20%	30%	50%
13	SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS	18.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.350,62
		2,87%						100%
	TOTAL	638.855,70	93.214,22	101.698,87	113.990,27	107.364,91	119.063,24	108.524,19
			93.214,22	194.913,09	308.903,36	416.268,27	535.331,51	638.855,70