

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (DESONERADO)

OBRA : SUBSTITUIÇÃO DA TORRE DE COMUNICAÇÃO - PRENIO ANEXO DO
 ORÇAMENTO: GABINETE DO PREFEITO

BDI = 25,92% %

LOCAL :

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) COM BDI	%	SEMANA 01			SEMANA 02			SEMANA 03			SEMANA 04				
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.		
1	MOBILIZAÇÃO E CAVITEIRO	636,22	0,83%	636,22	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636,22	100,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	12.939,21	16,78%	3.234,80	25,00	25,00	3.234,80	25,00	50,00	3.234,80	25,00	75,00	3.234,80	25,00	100,00	12.939,21	100,00
3	REFORÇO ESTRUTURAL	1.000,23	1,30%	1.000,23	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,23	100,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.709,23	19,08%	-	-	-	2.941,85	20,00	20,00	7.354,82	50,00	70,00	4.412,77	30,00	100,00	14.709,23	100,00
5	TORRES DE TELECOMUNICAÇÃO	47.817,83	62,02%	-	-	-	-	-	-	40.645,16	85,00	85,00	7.172,67	15,00	100,00	47.817,83	100,00
TOTAL GERAL		R\$ 77.702,72	100,00%	R\$ 4.871,25			R\$ 6.176,85			R\$ 51.234,57			R\$ 14.820,25			77.702,72	-

Grande VAREZ