

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
 OBRA: TIRO DE LAÇO
 LOCAL: AVENIDA GUILHERME SCHELL, 4400 - CENTRO
 MUNICÍPIO: CANOAS/ RS
 ÁREA: 9159,34 m²

Data: 19/12/2019
 Revisão: R04
 BDI: 25,92%
 BDI Diferenciado: 16,32%
 Encargos Sociais: 84,16%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



ITEM	DESCRIÇÃO		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS	%	100,00%	-	-	-	-	-	1,71%
		R\$	110.931,82	-	-	-	-	-	110.931,82
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	1,57%
		R\$	17.031,52	17.031,52	17.031,52	17.031,52	17.031,52	17.031,52	102.189,12
3	ESTRUTURA	%	-	50,00%	30,00%	20,00%	-	-	79,87%
		R\$	-	2.592.855,03	1.555.713,02	1.037.142,01	-	-	5.185.710,06
4	ARQUITETURA/ ENTORNO	%	100,00%	-	-	-	-	-	1,56%
		R\$	101.201,65	-	-	-	-	-	101.201,65
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	-	5,54%
		R\$	-	89.892,51	89.892,51	89.892,51	89.892,51	-	359.570,05
6	PPCI	%	-	-	-	30,00%	30,00%	40,00%	0,06%
		R\$	-	-	-	1.154,80	1.154,80	1.539,74	3.849,34
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%	-	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	8,39%
		R\$	-	-	136.112,01	136.112,01	136.112,01	136.112,01	544.448,03
8	SONORIZAÇÃO	%	-	-	-	-	-	100,00%	0,30%
		R\$	-	-	-	-	-	19.409,49	19.409,49
9	SPDA	%	-	-	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,16%
		R\$	-	-	2.517,48	2.517,48	2.517,48	2.517,48	10.069,93
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	0,85%
		R\$	9.157,19	9.157,19	9.157,19	9.157,19	9.157,19	9.157,19	54.943,12
		%	3,67%	41,73%	27,89%	19,92%	3,94%	2,86%	100,00%
TOTAL		R\$	238.322,18	2.708.936,25	1.810.423,73	1.293.007,52	255.865,51	185.767,42	6.492.322,61
TOTAL ACUMULADO		R\$	238.322,18	2.947.258,43	4.757.682,15	6.050.689,68	6.306.555,19	6.492.322,61	

Itajaí, 19 de Dezembro de 2019



Engº Flávio Matte da Silva
 CREA-SC 033442-1

Visto:

Mauri Grando
 Secretário Municipal
 da Cultura e do Turismo
 Mat.: 122109