


Data: 18/8/2021
Data de referência: 1/6/2021
Revisão: R01
Encargos: 82,28 %
BDI: 25,92 %
*BDI DIF: 16,32 %

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSIS BRASIL
LOCAL: RUA JOÃO WOBETO, 460, MATO GRANDE, CANOAS - RS
ÁREA: 1.791,58 m²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																						
ITEM	DESCRIÇÃO		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	Total	
1	SERVIÇOS INICIAIS	%	1,45%	0,04%	0,05%	0,07%	0,05%	0,07%	0,06%	0,06%	0,07%	0,08%	0,07%	0,05%	0,03%	0,05%	0,04%	0,03%	0,05%	0,05%	2,35%	
		R\$	R\$ 95.619,80	R\$ 2.881,11	R\$ 3.347,17	R\$ 4.908,78	R\$ 3.589,28	R\$ 4.587,99	R\$ 3.740,60	R\$ 3.843,50	R\$ 4.424,56	R\$ 5.035,89	R\$ 4.509,30	R\$ 3.298,75	R\$ 2.215,31	R\$ 1.870,30	R\$ 3.220,06	R\$ 2.445,31	R\$ 2.106,36	R\$ 3.456,12	R\$ 155.100,19	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	0,06%	0,16%	0,19%	0,27%	0,20%	0,26%	0,21%	0,21%	0,25%	0,28%	0,25%	0,18%	0,12%	0,10%	0,18%	0,14%	0,12%	0,19%	3,37%	
		R\$	R\$ 3.849,32	R\$ 10.591,19	R\$ 12.304,47	R\$ 18.045,07	R\$ 13.194,49	R\$ 16.865,80	R\$ 13.750,75	R\$ 14.129,00	R\$ 16.265,04	R\$ 18.512,33	R\$ 16.576,55	R\$ 12.126,47	R\$ 8.143,65	R\$ 6.875,37	R\$ 11.837,21	R\$ 8.989,16	R\$ 7.743,14	R\$ 12.704,98	R\$ 222.504,00	
3	BLOCO ADMINISTRATIVO - TIPO A	%	1,23%	2,41%	1,99%	2,95%	2,00%	2,44%	1,47%	3,83%	2,22%	2,67%	2,73%	1,01%	0,43%	0,74%				1,50%	29,62%	
		R\$	R\$ 80.979,55	R\$ 158.720,35	R\$ 131.436,58	R\$ 194.886,09	R\$ 132.250,54	R\$ 160.845,27	R\$ 97.115,18	R\$ 252.373,31	R\$ 146.547,07	R\$ 176.152,06	R\$ 180.232,99	R\$ 66.330,13	R\$ 28.336,27	R\$ 48.881,81				R\$ 98.919,32	R\$ 1.954.006,52	
4	BLOCO 2 - LABORATÓRIOS - TIPO C	%	1,40%	2,46%	1,81%	2,72%	2,07%	1,58%	1,61%	3,45%	2,67%	2,37%	1,98%	1,04%	0,37%	1,12%				0,41%	27,05%	
		R\$	R\$ 92.360,41	R\$ 162.022,71	R\$ 119.620,63	R\$ 179.184,04	R\$ 136.309,47	R\$ 104.182,84	R\$ 106.316,62	R\$ 227.440,77	R\$ 176.463,85	R\$ 156.059,66	R\$ 130.688,80	R\$ 68.359,05	R\$ 24.462,89	R\$ 73.644,38				R\$ 27.264,84	R\$ 1.784.380,96	
6	BLOCO SERVIÇOS - TIPO A	%	0,64%	1,33%	1,04%	1,22%	0,70%	2,13%	0,30%	0,43%	0,49%	1,76%	0,17%	0,41%	0,16%	0,07%				0,47%	11,33%	
		R\$	R\$ 41.913,38	R\$ 87.716,73	R\$ 68.913,12	R\$ 80.332,42	R\$ 46.074,06	R\$ 140.577,57	R\$ 20.004,37	R\$ 28.677,14	R\$ 32.029,15	R\$ 116.323,00	R\$ 11.425,13	R\$ 27.269,39	R\$ 10.652,17	R\$ 4.489,49				R\$ 31.177,84	R\$ 747.574,96	
7	BLOCO ESCADARIAS	%	0,08%	0,10%	0,11%	0,32%	0,20%	0,25%			0,01%		0,22%	0,17%							1,46%	
		R\$	R\$ 5.041,51	R\$ 6.833,92	R\$ 7.397,93	R\$ 21.187,27	R\$ 12.924,83	R\$ 16.166,44			R\$ 961,25		R\$ 14.562,59	R\$ 11.139,77							R\$ 96.215,51	
8	BLOCO TORRE RESERVATÓRIOS	%	0,32%	0,32%	0,61%	0,71%	0,31%		1,05%	0,09%	0,60%	0,09%	0,09%	0,04%	0,05%						4,29%	
		R\$	R\$ 20.850,66	R\$ 21.081,12	R\$ 40.567,68	R\$ 46.945,40	R\$ 20.665,72		R\$ 69.487,59	R\$ 5.796,34	R\$ 39.555,41	R\$ 6.020,73	R\$ 5.969,73	R\$ 2.492,25	R\$ 3.385,04						R\$ 282.817,67	
9	BLOCOS PASSAGENS CONCRETO	%		0,25%	0,08%	0,30%	0,21%			0,12%	0,01%	0,02%	0,02%	0,07%		0,13%					1,21%	
		R\$		R\$ 16.585,80	R\$ 5.484,22	R\$ 19.759,88	R\$ 13.769,40			R\$ 7.745,60	R\$ 546,31	R\$ 1.092,65	R\$ 1.097,32	R\$ 4.859,01		R\$ 8.813,52					R\$ 79.753,71	
10	BLOCO PASSARELAS METÁLICAS	%	0,09%																	0,14%	0,25%	
		R\$	R\$ 5.947,65																	R\$ 9.466,77	R\$ 16.343,86	
11	BLOCO PÓRTICO	%																		0,03%	0,37%	
		R\$																		R\$ 2.195,96	R\$ 22.346,18	
12	BLOCO SUBESTAÇÃO	%																		0,96%	0,96%	
		R\$																		R\$ 63.306,09	R\$ 63.306,09	
13	BLOCO CENTRAL DE GÁS - GLP	%																		0,20%	0,20%	
		R\$																		R\$ 13.050,06	R\$ 13.050,06	
14	BLOCO CENTRAL DE LIXO	%																		0,19%	0,19%	
		R\$																		R\$ 12.465,26	R\$ 12.465,26	
15	PAISAGISMO	%											0,51%	2,35%	2,66%	0,64%	4,03%	2,96%		0,81%	1,24%	
		R\$											R\$ 33.897,52	R\$ 155.001,45	R\$ 175.395,81	R\$ 42.116,10	R\$ 265.821,21	R\$ 195.370,43	R\$ 53.456,46	R\$ 81.596,66	R\$ 1.002.655,63	
16	QUADRA ESPORTIVA	%																		1,00%	2,00%	
		R\$																		R\$ 65.853,14	R\$ 131.706,29	
17	COMUNICAÇÃO VISUAL	%																		0,02%	0,02%	
		R\$																		R\$ 1.263,12	R\$ 1.263,12	
18	SERVIÇOS FINAIS	%																		0,14%	0,14%	
		R\$																		R\$ 9.358,66	R\$ 9.358,66	
		%	5,253%	7,070%	5,898%	8,568%	5,742%	6,719%	4,705%	8,186%	6,318%	7,264%	6,048%	5,333%	3,829%	2,830%	4,258%	4,133%	3,481%	4,367%	100,00%	
	TOTAL	R\$	R\$ 346.562,28	R\$ 466.432,93	R\$ 389.071,80	R\$ 565.248,96	R\$ 378.777,79	R\$ 443.225,91	R\$ 310.415,11	R\$ 540.005,66	R\$ 416.792,64	R\$ 479.196,32	R\$ 398.959,93	R\$ 351.805,71	R\$ 252.591,14	R\$ 186.690,97	R\$ 280.878,49	R\$ 272.658,04	R\$ 229.643,24	R\$ 288.087,72	R\$ 6.597.044,63	
	TOTAL ACUMULADO	R\$	R\$ 346.562,28	R\$ 812.995,21	R\$ 1.202.067,01	R\$ 1.767.315,96	R\$ 2.146.093,75	R\$ 2.589.319,66	R\$ 2.899.734,77	R\$ 3.439.740,43	R\$ 3.856.533,08	R\$ 4.335.725,40	R\$ 4.734.689,33	R\$ 5.086.495,03	R\$ 5.339.086,17	R\$ 5.525.777,14	R\$ 5.806.655,63	R\$ 6.079.313,68	R\$ 6.308.956,91	R\$ 6.597.044,63		


Arq. Fábio Luiz de Souza
CAU A78403-6
Matrícula:123406

Canoas, 10 de agosto de 2021