

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
 REFORMA DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$)	MÊS				
			1	2	3	4	5
1	SERVIÇOS INICIAIS, EQUIPAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO	17,28%	20%	20%	20%	20%	20%
	SUBTOTAL ITEM 1	78.315,85	15.663,17	15.663,17	15.663,17	15.663,17	15.663,17
2	DEMOLIÇÕES, LIMPEZAS E REMOÇÕES	8,61%	50%	50%			
	SUBTOTAL ITEM 2	39.028,45	19.514,23	19.514,23	0,00	0,00	0,00
3	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	13,49%	30%	40%	30%		
	SUBTOTAL ITEM 3	61.110,71	18.333,21	24.444,28	18.333,21	0,00	0,00
4	TEXTURAS E PINTURAS	15,67%		30%	40%	30%	
	SUBTOTAL ITEM 4	71.025,13	0,00	21.307,54	28.410,05	21.307,54	0,00
5	ESQUADRIAS E VIDROS	3,00%			50%	50%	
	SUBTOTAL ITEM 5	13.597,35	0,00	0,00	6.798,68	6.798,68	0,00
6	IMPERMEABILIZAÇÕES DE MARQUISE E CAIXAS D'ÁGUA	3,84%			30%	40%	30%
	SUBTOTAL ITEM 6	17.380,50	0,00	0,00	5.214,15	6.952,20	5.214,15
7	ORGANIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	16,58%			50%	50%	
	SUBTOTAL ITEM 7	75.152,56	0,00	0,00	37.576,28	37.576,28	0,00
8	PINGADEIRAS	10,16%			50%	50%	
	SUBTOTAL ITEM 8	46.018,39	0,00	0,00	23.009,20	23.009,20	0,00
9	TROCA DE PARTE DO TELHADO	7,84%				50%	50%
	SUBTOTAL ITEM 9	35.534,64	0,00	0,00	0,00	17.767,32	17.767,32
10	SERVIÇOS FINAIS E LIMPEZA	3,52%				50%	50%
	SUBTOTAL ITEM 10	15.972,48	0,00	0,00	0,00	7.986,24	7.986,24
	PERCENTUAL	100,00%	11,81%	17,86%	29,79%	30,25%	10,29%
	VALOR TOTAL GERAL	453.136,06	53.510,61	80.929,22	135.004,74	137.060,62	46.630,88
	VALOR ACUMULADO		53.510,61	134.439,83	269.444,56	406.505,18	453.136,06