



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
GABINETE DO PREFEITO
Escritório de Projetos

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Conclusão da UBS Prata
ENDEREÇO: Avenida Irineu Carvalho Braga, 2556 - Bairro Fátima - Canoas
DATA: MARÇO DE 2022
ÁREA: 547,37 m²
BDI: 26,28 %
BASE: SINAPI DESONERADO JANEIRO/22

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 238.962,79	R\$ 100.364,37	R\$ 15.532,58	R\$ 15.532,58	R\$ 15.532,58	R\$ 15.532,58	R\$ 15.532,58	R\$ 15.532,58	R\$ 15.532,58	R\$ 15.532,58	R\$ 14.337,77
		100,00%	42,00%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 3.411,82	R\$ 682,36	R\$ 2.729,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%	20,00%	80,00%								
3	SUPRAESTRUTURA	R\$ 295.576,72	R\$ -	R\$ 59.115,34	R\$ 206.903,70	R\$ 29.557,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%		20,00%	70,00%	10,00%						
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 5.243,39	R\$ -	R\$ 5.243,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%		100,00%								
5	CONTRAPISO	R\$ 73.127,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.625,58	R\$ 58.502,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		100,00%				20,00%	80,00%					
6	VEDAÇÕES E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	R\$ 198.642,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.592,74	R\$ 79.456,98	R\$ 39.728,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.864,25	R\$ -
		100,00%				30,00%	40,00%	20,00%				10,00%
7	REVESTIMENTOS	R\$ 325.796,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.449,24	R\$ 130.318,78	R\$ 32.579,70	R\$ 32.579,70	R\$ 48.869,54
		100,00%						25,00%	40,00%	10,00%	10,00%	15,00%
8	COBERTURA	R\$ 186.691,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.672,86	R\$ 121.349,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.669,14
		100,00%						25,00%	65,00%			10,00%
9	FORROS	R\$ 66.015,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.203,12	R\$ 49.511,69	R\$ 3.300,78
		100,00%								20,00%	75,00%	5,00%
10	ESQUADRIAS	R\$ 227.922,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.980,71	R\$ 113.961,42	R\$ -	R\$ 56.980,71
		100,00%							25,00%	50,00%		25,00%
11	PINTURA	R\$ 84.966,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.241,51	R\$ 42.483,01	R\$ 21.241,51
		100,00%								25,00%	50,00%	25,00%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 109.605,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.960,53	R\$ -	R\$ 21.921,06	R\$ 21.921,06	R\$ 21.921,06	R\$ 27.401,33	R\$ 5.480,27
		100,00%				10,00%		20,00%	20,00%	20,00%	25,00%	5,00%
13	COMPLEMENTARES - LOUÇAS, METAIS, BANCADAS EM INOX E BALCÃO MDF	R\$ 60.189,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.047,42	R\$ 15.047,42	R\$ 30.094,84
		100,00%								25,00%	25,00%	50,00%
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 6.144,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.144,89
		100,00%										100,00%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 238.000,53	R\$ -	R\$ 11.900,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.700,08	R\$ -	R\$ 71.400,16	R\$ 83.300,19	R\$ -	R\$ 35.700,08
		100,00%		5,00%			15,00%		30,00%	35,00%		15,00%
16	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	R\$ 30.359,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.553,89	R\$ -	R\$ 15.179,63	R\$ -	R\$ 10.625,74
		100,00%						15,00%		50,00%		35,00%



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
GABINETE DO PREFEITO
Escritório de Projetos

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Conclusão da UBS Prata
ENDEREÇO: Avenida Irineu Carvalho Braga, 2556 - Bairro Fátima - Canoas
DATA: MARÇO DE 2022
ÁREA: 547,37 m²
BDI: 26,28 %
BASE: SINAPI DESONERADO JANEIRO/22

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
17	SISTEMA DE EXAUSTÃO E CLIMATIZAÇÃO	R\$ 105.323,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.532,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.129,34	R\$ 52.661,68
		100,00%						10,00%			40,00%	50,00%
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 17.199,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.599,99	R\$ 8.599,99	R\$ -
		100,00%								50,00%	50,00%	
19	CERCAMENTO E PASSEIO PÚBLICO	R\$ 170.059,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.005,98	R\$ 85.029,89	R\$ 68.023,91
		100,00%								10,00%	50,00%	40,00%
20	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.746,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.746,11
		100,00%										100,00%
		R\$ 2.444.986,78	R\$ 101.046,74	R\$ 94.520,80	R\$ 222.436,29	R\$ 130.269,11	R\$ 189.191,97	R\$ 220.390,45	R\$ 417.502,72	R\$ 357.572,57	R\$ 338.179,19	R\$ 373.876,95
			4,13%	3,87%	9,10%	5,33%	7,74%	9,01%	17,08%	14,62%	13,83%	15,29%


EDILSON RENI PINZON
Matricula 6250-2