

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS  
 REFORMA DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO  
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$)	MÊS				
			1	2	3	4	5
1	<b>SERVIÇOS INICIAIS, EQUIPAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>17,68%</b>	20%	20%	20%	20%	20%
	SUBTOTAL ITEM 1	<b>89.386,71</b>	17.877,34	17.877,34	17.877,34	17.877,34	17.877,34
2	<b>DEMOLIÇÕES, LIMPEZAS E REMOÇÕES</b>	<b>9,09%</b>	50%	50%			
	SUBTOTAL ITEM 2	<b>45.966,96</b>	22.983,48	22.983,48	0,00	0,00	0,00
3	<b>ALVENARIAS E REVESTIMENTOS</b>	<b>12,65%</b>	30%	40%	30%		
	SUBTOTAL ITEM 3	<b>63.925,85</b>	19.177,76	25.570,34	19.177,76	0,00	0,00
4	<b>TEXTURAS E PINTURAS</b>	<b>14,03%</b>		30%	40%	30%	
	SUBTOTAL ITEM 4	<b>70.918,33</b>	0,00	21.275,50	28.367,33	21.275,50	0,00
5	<b>ESQUADRIAS E VIDROS</b>	<b>3,53%</b>			50%	50%	
	SUBTOTAL ITEM 5	<b>17.818,50</b>	0,00	0,00	8.909,25	8.909,25	0,00
6	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES DE MARQUISE E CAIXAS D'ÁGUA</b>	<b>3,96%</b>			30%	40%	30%
	SUBTOTAL ITEM 6	<b>19.991,60</b>	0,00	0,00	5.997,48	7.996,64	5.997,48
7	<b>ORGANIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>	<b>17,79%</b>			50%	50%	
	SUBTOTAL ITEM 7	<b>89.896,66</b>	0,00	0,00	44.948,33	44.948,33	0,00
8	<b>PINGADEIRAS</b>	<b>10,11%</b>			50%	50%	
	SUBTOTAL ITEM 8	<b>51.109,93</b>	0,00	0,00	25.554,97	25.554,97	0,00
9	<b>TROCA DE PARTE DO TELHADO</b>	<b>7,12%</b>				50%	50%
	SUBTOTAL ITEM 9	<b>35.984,23</b>	0,00	0,00	0,00	17.992,12	17.992,12
10	<b>SERVIÇOS FINAIS E LIMPEZA</b>	<b>4,05%</b>				50%	50%
	SUBTOTAL ITEM 10	<b>20.446,40</b>	0,00	0,00	0,00	10.223,20	10.223,20
	<b>PERCENTUAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>11,88%</b>	<b>17,35%</b>	<b>29,84%</b>	<b>30,62%</b>	<b>10,31%</b>
	<b>VALOR TOTAL GERAL</b>	<b>505.445,17</b>	<b>60.038,58</b>	<b>87.706,66</b>	<b>150.832,45</b>	<b>154.777,34</b>	<b>52.090,14</b>
	<b>VALOR ACUMULADO</b>		<b>60.038,58</b>	<b>147.745,24</b>	<b>298.577,69</b>	<b>453.355,03</b>	<b>505.445,17</b>