

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS  
 OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS OLARIA  
 LOCAL: RUA ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 25, OLARIA  
 MUNICÍPIO: CANOAS/ RS  
 ÁREA: 332,39 m<sup>2</sup>

Data: 06/06/2022

BDI: 25,92%

Encargos Sociais: 82,31%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS	%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	2,79%
		R\$	8.269,73	8.269,73	8.269,73	8.269,73	8.269,73	8.269,73	49.618,37
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	4,81%
		R\$	14.228,28	14.228,28	14.228,28	14.228,28	14.228,28	14.228,28	85.369,68
3	ESTRUTURA	%	33,33%	33,33%	33,33%				33,61%
		R\$	198.946,23	198.946,23	198.946,23	-	-	-	596.838,68
4	ARQUITETURA	%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		35,08%
		R\$	-	155.733,70	155.733,70	155.733,70	155.733,70	-	622.934,81
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%			33,33%	33,33%	33,33%		10,58%
		R\$	-	-	62.605,17	62.605,17	62.605,17	-	187.815,50
6	CFTV	%						100,00%	0,57%
		R\$	-	-	-	-	-	10.099,28	10.099,28
7	TELECOM	%						100,00%	1,65%
		R\$	-	-	-	-	-	29.264,81	29.264,81
8	SPDA	%					50,00%	50,00%	1,71%
		R\$	-	-	-	-	15.149,59	15.149,59	30.299,17
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%				33,33%	33,33%	33,33%	4,98%
		R\$	-	-	-	29.486,75	29.486,75	29.486,75	88.460,25
10	PPCI	%						100,00%	0,54%
		R\$	-	-	-	-	-	9.553,23	9.553,23
11	CLIMATIZAÇÃO	%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	3,09%
		R\$	9.144,51	9.144,51	9.144,51	9.144,51	9.144,51	9.144,51	54.867,04
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%						100,00%	0,61%
		R\$						10.755,19	10.755,19
		%	12,98%	21,75%	25,28%	15,74%	16,59%	7,66%	100,00%
<b>TOTAL</b>		R\$	230.588,74	386.322,44	448.927,61	279.468,13	294.617,72	135.951,36	1.775.876,01
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		R\$	230.588,74	616.911,19	1.065.838,80	1.345.306,93	1.639.924,65	1.775.876,01	

Visto:



EDILSON RÊNI PINZON  
Matrícula 6250-2

Itajaí, 06 de junho de 2022



Engº Sérgio Luiz do Amaral Lozovey  
CREA-SC 13708-0