


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Desonerado)

OBRA : PRAÇA DA ORAÇÃO
 LOCAL : CANOAS / RS

BDI 1:	26,44%
BDI 2:	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) COM BDI	%	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.701,20	1,64%	2.900,11	33,33	33,33	2.900,11	33,33	66,66	2.900,98	33,34	100,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	52.295,34	9,89%	52.295,34	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
3	EQUIPE PERMANENTE DE OBRA	76.437,60	14,45%	25.476,65	33,33	33,33	25.476,65	33,33	66,66	25.484,30	33,34	100,00
4	MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO	58.813,31	11,12%	54.331,74	92,38	92,38	2.240,79	3,81	96,19	2.240,79	3,81	100,00
5	TERRAPLENAGEM	9.271,95	1,75%	9.271,95	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00
6	CAMINHOS E PAVIMENTAÇÕES	122.169,13	23,09%	-	-	-	85.518,39	70,00	70,00	36.650,74	30,00	100,00
7	PAISAGISMO	41.633,63	7,87%	-	-	-	-	-	-	41.633,63	100,00	100,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	32.760,30	6,19%	-	-	-	16.380,15	50,00	50,00	16.380,15	50,00	100,00
9	ILUMINAÇÃO	27.386,30	5,18%	-	-	-	-	-	-	27.386,30	100,00	100,00
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	440,21	0,08%	-	-	-	308,15	70,00	70,00	132,06	30,00	100,00
11	MOBILIÁRIO URBANO	91.912,77	17,37%	-	-	-	45.956,39	50,00	50,00	45.956,39	50,00	100,00
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.176,22	1,36%	-	-	-	-	-	-	7.176,22	100,00	100,00
TOTAL GERAL		R\$ 528.997,96	100,00%	R\$ 144.275,79			R\$ 178.780,62			R\$ 205.941,55		
		TOTAL ACUMULADO		R\$ 144.275,79			R\$ 323.056,41			R\$ 528.997,96		
		% ACUMULADO		27,27%			61,07%			100,00%		


BERNARDO PIRES CARON
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Matrícula: 125046

EDUARDO WEGNER VARGAS

Eng.º Civil Eduardo Wegner Vargas
 CREA/RS nº 159.984