

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Não Desonerado)

OBRA : E.M.E.I. Julieta Balestro

LOCAL : Canoas / RS

BDI 1:	21,06%
--------	--------

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) COM BDI	%	MÊS 01			MÊS 02		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO	R\$ 12.811,97	2,21%	R\$ 12.811,97	100%	100%	R\$ -		100%
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 35.859,58	6,19%	R\$ 8.964,90	25%	25%	R\$ 8.964,90	25%	50%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.950,17	1,37%	R\$ 7.950,17	100%	100%	R\$ -		100%
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 2.091,36	0,36%	R\$ 2.091,36	100%	100%	R\$ -		100%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 261.187,80	45,05%	R\$ 26.118,78	10%	10%	R\$ 91.415,73	35%	45%
6	REDE DE DADOS	R\$ 10.553,23	1,82%	R\$ -		0%	R\$ -		0%
7	SPDA	R\$ 29.979,62	5,17%	R\$ -	0%	0%	R\$ -		0%
8	SUBESTAÇÃO	R\$ 210.589,94	36,33%	R\$ -	0%	0%	R\$ 84.235,98	40%	40%
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 8.697,84	1,50%	R\$ -		0%	R\$ -		0%
TOTAL GERAL		R\$ 579.721,51	100%	R\$ 57.937,18			R\$ 100.380,63		
		TOTAL ACUMULADO		R\$ 57.937,18			R\$ 158.317,80		
		% ACUMULADO		10%			27%		

Período:	Mensal
----------	--------

EDUARDO VARGAS :.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Não Desonerado)

OBRA : E.M.E.I. Julieta Balestro

LOCAL : Canoas / RS

BDI 1:	21,06%
---------------	--------

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$) COM BDI	%	MÊS 03			MÊS 04		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO	R\$ 12.811,97	2,21%	R\$ -		100%	R\$ -		100%
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 35.859,58	6,19%	R\$ 8.964,90	25%	75%	R\$ 8.964,90	25%	100%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.950,17	1,37%	R\$ -		100%	R\$ -		100%
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 2.091,36	0,36%	R\$ -		100%	R\$ -		100%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 261.187,80	45,05%	R\$ 91.415,73	35%	80%	R\$ 52.237,56	20%	100%
6	REDE DE DADOS	R\$ 10.553,23	1,82%	R\$ -		0%	R\$ 10.553,23	100%	100%
7	SPDA	R\$ 29.979,62	5,17%	R\$ -		0%	R\$ 29.979,62	100%	100%
8	SUBESTAÇÃO	R\$ 210.589,94	36,33%	R\$ 105.294,97	50%	90%	R\$ 21.058,99	10%	100%
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 8.697,84	1,50%	R\$ -		0%	R\$ 8.697,84	100%	100%
TOTAL GERAL		R\$ 579.721,51	100%	R\$ 100.380,63			R\$ 71.755,69		
		TOTAL ACUMULADO		R\$ 258.698,43			R\$ 330.454,11		
		% ACUMULADO		45%			57%		

Período:	Mensal
-----------------	--------

EDUARDO VARGAS :.