

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Não Desonerado)

OBRA : CENTRO ABASTECIMENTO E DIST. SME
 LOCAL : CANOAS

| | |
|-------|--------|
| BDI1: | 22,62% |
|-------|--------|

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) COM BDI | % | MÊS 01 | | | MÊS 02 | | | MÊS 03 | | | MÊS 04 | | | MÊS 05 | | | MÊS 06 | | |
|--------------------|--|-------------------------|----------------|-----------------------|--------|---------|-----------------------|--------|---------|-------------------------|--------|---------|-------------------------|--------|---------|-------------------------|---------|---------|-------------------------|--------|---------|
| | | | | R\$ | % | % ACUM. | R\$ | % | % ACUM. | R\$ | % | % ACUM. | R\$ | % | % ACUM. | R\$ | % | % ACUM. | R\$ | % | % ACUM. |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 251.221,94 | 10,32% | 57.725,82 | 22,98% | 22,98% | 42.283,29 | 16,83% | 39,81% | 49.155,64 | 19,57% | 59,38% | 57.641,29 | 22,94% | 82,32% | 29.044,89 | 11,56% | 93,88% | 15.371,01 | 6,12% | 100,00% |
| 1.1 | MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO | 44.849,49 | 1,84% | 22.424,75 | 50% | 50% | 3.587,96 | 8% | 58% | 6.727,42 | 15% | 73% | 6.727,42 | 15% | 88% | 3.587,96 | 8,00% | 96% | 1.793,98 | 4% | 100% |
| 1.2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 169.712,88 | 6,98% | 16.971,29 | 10,0% | 10% | 20.365,55 | 12% | 22% | 42.428,22 | 25% | 47% | 50.913,86 | 30% | 77% | 25.456,93 | 15% | 92% | 13.577,03 | 8% | 100% |
| 1.3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 36.659,57 | 1,51% | 18.329,79 | 50% | 50% | 18.329,79 | 50% | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% |
| 2 | ESTRUTURA | 626.618,58 | 25,75% | 160.988,86 | 25,69% | 25,69% | 197.877,87 | 31,58% | 57,27% | 267.751,85 | 42,73% | 100,00% | - | - | 100,00% | - | - | 100,00% | - | - | 100,00% |
| 2.1 | FUNDAÇÕES - ESTACAS E BLOCOS | 91.114,88 | 3,74% | 68.336,16 | 75% | 75% | 22.778,72 | 25% | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% |
| 2.2 | VIGAS | 370.610,80 | 15,23% | 92.652,70 | 25% | 25% | 92.652,70 | 25% | 50% | 185.305,40 | 50% | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% |
| 2.3 | PILARES | 138.248,10 | 5,68% | - | 0% | 0% | 69.124,05 | 50% | 50% | 69.124,05 | 50% | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% |
| 2.4 | LAJES | 26.644,80 | 1,10% | - | 0% | 0% | 13.322,40 | 50% | 50% | 13.322,40 | 50% | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% |
| 3 | PRÉDIOS | 1.293.118,25 | 53,15% | 18.854,53 | 1,46% | 1,46% | 21.522,79 | 1,66% | 3,12% | 305.131,47 | 23,60% | 26,72% | 634.247,71 | 49,05% | 75,77% | 267.618,27 | 20,70% | 96,46% | 45.743,49 | 3,54% | 100,00% |
| 3.1 | VEDAÇÕES VERTICAIS - PAREDES E PAINÉIS | 203.947,74 | 8,38% | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 101.973,87 | 50% | 50% | 101.973,87 | 50% | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% |
| 3.2 | VEDAÇÕES VERTICAIS - MURO DE DIVISA | 7.785,82 | 0,32% | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 3.892,91 | 50% | 50% | 3.892,91 | 50% | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% |
| 3.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 75.418,10 | 3,10% | 18.854,53 | 25% | 25% | 18.854,53 | 25% | 50% | 37.709,05 | 50% | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% |
| 3.4 | REVESTIMENTO - PISO | 305.885,31 | 12,57% | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 76.471,33 | 25% | 25% | 76.471,33 | 25% | 50% | 122.354,12 | 40,00% | 90% | 30.588,53 | 10% | 100% |
| 3.5 | REVESTIMENTO - PAREDE | 16.818,77 | 0,69% | - | 0% | 0% | 1.681,88 | 10% | 10% | 4.204,69 | 25% | 35% | 4.204,69 | 25% | 60% | 4.204,69 | 25,00% | 85% | 2.522,82 | 15% | 100% |
| 3.6 | REVESTIMENTO - TETO | 9.863,89 | 0,41% | - | 0% | 0% | 986,39 | 10% | 10% | 2.465,97 | 25% | 35% | 2.465,97 | 25% | 60% | 2.465,97 | 25,00% | 85% | 1.479,58 | 15% | 100% |
| 3.7 | ESQUADRIAS | 156.827,29 | 6,45% | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 78.413,65 | 50% | 50% | 78.413,65 | 50% | 100% | - | - | 100% | - | - | 100% |
| 3.8 | COBERTURA | 489.100,39 | 20,10% | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 366.825,29 | 75% | 75% | 122.275,10 | 25,00% | 100% | - | - | 100% |
| 3.9 | ACESSÓRIOS | 11.152,56 | 0,46% | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 11.152,56 | 100% | 100% |
| 3.10 | ESCALADA METÁLICA | 16.318,38 | 0,67% | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 16.318,38 | 100,00% | 100% | - | - | 100% |
| 4 | OBRAS COMPLEMENTARES | 260.379,34 | 10,70% | 9.808,07 | 3,77% | 3,77% | 19.616,14 | 7,53% | 11,30% | 35.175,88 | 13,51% | 24,81% | 62.475,29 | 23,99% | 48,80% | 67.714,38 | 26,01% | 74,81% | 65.589,59 | 25,19% | 100,00% |
| 4.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 91.379,44 | 3,76% | 4.568,97 | 5% | 5% | 9.137,94 | 10% | 15% | 18.275,89 | 20% | 35% | 22.844,86 | 25% | 60% | 22.844,86 | 25,00% | 85% | 13.706,92 | 15% | 100% |
| 4.2 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 52.390,96 | 2,15% | 5.239,10 | 10% | 10% | 10.478,19 | 20% | 30% | 5.239,10 | 10% | 40% | 10.478,19 | 20% | 60% | 15.717,29 | 30,00% | 90% | 5.239,10 | 10% | 100% |
| 4.3 | PPCI | 116.608,94 | 4,79% | - | 0% | 0% | - | 0% | 0% | 11.660,89 | 10% | 10% | 29.152,24 | 25% | 35% | 29.152,24 | 25,00% | 60% | 46.643,58 | 40% | 100% |
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.820,94 | 0,07% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820,94 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL GERAL | | R\$ 2.433.159,05 | 100,00% | R\$ 247.377,27 | | | R\$ 281.300,09 | | | R\$ 657.214,84 | | | R\$ 754.364,28 | | | R\$ 364.377,54 | | | R\$ 128.525,03 | | |
| | | TOTAL ACUMULADO | | R\$ 247.377,27 | | | R\$ 528.677,36 | | | R\$ 1.185.892,20 | | | R\$ 1.940.256,48 | | | R\$ 2.304.634,02 | | | R\$ 2.433.159,05 | | |
| | | % ACUMULADO | | 10,17% | | | 21,73% | | | 48,74% | | | 79,74% | | | 94,72% | | | 100,00% | | |

Período: Mensal


FERNANDO ADORNES
 Eng. Civil - CREA 144179
 - Município 107831
 ENGº FERNANDO ADORNES
 ESCRITÓRIO DE PROJETOS
 MAT. 102831