

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DIQUE DO ARAÇA

14/08/2024

ITEM	SERVIÇO	VALOR	PERCENTUAL	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04			MÊS 05			MÊS 05		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	SERVIÇOS INICIAIS E INSTALAÇÕES	R\$ 482.029,70	0,69%	48.202,97	10,00	10,00	28.439,75	5,90	15,90	28.439,75	5,90	21,80	28.439,75	5,90	27,70	28.439,75	5,90	33,60	28.439,75	5,90	39,50
2	REMOÇÕES	R\$ 1.954.492,53	2,82%	195.449,25	10,00	10,00	214.994,17	11,00	21,00	234.539,10	12,00	33,00	234.539,10	12,00	45,00	293.173,87	15,00	60,00	234.539,10	12,00	72,00
3	TERRAPLENAGEM	R\$ 62.844.275,94	90,60%	2.513.771,03	4,00	4,00	2.513.771,03	4,00	8,00	2.513.771,03	4,00	12,00	2.513.771,03	4,00	16,00	2.513.771,03	4,00	20,00	3.142.213,79	5,00	25,00
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.665.609,68	2,40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.851.269,64	2,67%	76.827,69	4,15	4,15	76.827,69	4,15	8,30	77.383,07	4,18	12,48	77.568,19	4,19	16,67	79.234,34	4,28	20,95	94.414,75	5,10	26,05
6	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 544.859,73	0,79%	21.794,38	4,00	4,00	21.794,38	4,00	8,00	21.794,38	4,00	12,00	27.242,98	5,00	17,00	32.691,58	6,00	23,00	32.691,58	6,00	29,00
7	CADASTRO AS BUILT	R\$ 18.450,44	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		R\$ 69.360.987,66	100%	R\$ 2.856.045,32			R\$ 2.855.827,02			R\$ 2.875.927,33			R\$ 2.881.561,05			R\$ 2.947.310,57			R\$ 3.532.298,97		
			ACUMULADO:	R\$ 2.856.045,32			R\$ 5.711.872,34			R\$ 8.587.799,67			R\$ 11.469.360,72			R\$ 14.416.671,29			R\$ 17.948.970,26		

ITEM	SERVIÇO	VALOR	PERCENTUAL	MÊS 07			MÊS 08			MÊS 09			MÊS 10			MÊS 11			MÊS 12		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	SERVIÇOS INICIAIS E INSTALAÇÕES	R\$ 482.029,70	0,69%	28.439,75	5,90	45,40	28.439,75	5,90	51,30	24.101,48	5,00	56,30	24.101,48	5,00	61,30	24.101,48	5,00	66,30	24.101,48	5,00	71,30
2	REMOÇÕES	R\$ 1.954.492,53	2,82%	234.539,10	12,00	84,00	195.449,25	10,00	94,00	117.269,59	6,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-
3	TERRAPLENAGEM	R\$ 62.844.275,94	90,60%	3.142.213,79	5,00	30,00	3.142.213,79	5,00	35,00	3.770.656,55	6,00	41,00	4.399.099,31	7,00	48,00	4.399.099,31	7,00	55,00	4.399.099,31	7,00	62,00
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.665.609,68	2,40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.851.269,64	2,67%	94.414,75	5,10	31,15	93.303,98	5,04	36,19	107.929,02	5,83	42,02	121.628,41	6,57	48,59	121.628,41	6,57	55,16	121.628,41	6,57	61,73
6	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 544.859,73	0,79%	32.691,58	6,00	35,00	32.691,58	6,00	41,00	32.691,58	6,00	47,00	32.691,58	6,00	53,00	32.691,58	6,00	59,00	32.691,58	6,00	65,00
7	CADASTRO AS BUILT	R\$ 18.450,44	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		R\$ 69.360.987,66	100,00%	R\$ 3.532.298,97			R\$ 3.492.098,35			R\$ 4.052.648,22			R\$ 4.577.520,78			R\$ 4.577.520,78			R\$ 4.577.520,78		
			ACUMULADO:	R\$ 21.481.269,23			R\$ 24.973.367,58			R\$ 29.026.015,80			R\$ 33.603.536,58			R\$ 38.181.057,36			R\$ 42.758.578,14		

ITEM	SERVIÇO	VALOR	PERCENTUAL	MÊS 13			MÊS 14			MÊS 15			MÊS 16			MÊS 17			MÊS 18		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	SERVIÇOS INICIAIS E INSTALAÇÕES	R\$ 482.029,70	0,69%	24.101,48	5,00	76,30	24.101,48	5,00	81,30	24.101,48	5,00	86,30	24.101,48	5,00	91,30	24.101,48	5,00	96,30	17.835,16	3,70	100,00
2	REMOÇÕES	R\$ 1.954.492,53	2,82%	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-	100,00
3	TERRAPLENAGEM	R\$ 62.844.275,94	90,60%	4.399.099,31	7,00	69,00	4.399.099,31	7,00	76,00	4.399.099,31	7,00	83,00	4.399.099,31	7,00	90,00	3.142.213,79	5,00	95,00	3.142.213,91	5,00	100,00
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.665.609,68	2,40%	333.121,93	20,00	20,00	499.682,90	30,00	50,00	333.121,93	20,00	70,00	333.121,93	20,00	90,00	166.560,99	10,00	100,00	-	-	100,00
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.851.269,64	2,67%	130.699,63	7,06	68,79	134.957,55	7,29	76,08	130.514,50	7,05	83,13	130.514,50	7,05	90,18	92.378,35	4,99	95,17	89.416,40	4,83	100,00
6	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 544.859,73	0,79%	38.140,18	7,00	72,00	32.691,58	6,00	78,00	32.691,58	6,00	84,00	32.691,58	6,00	90,00	27.242,98	5,00	95,00	27.243,07	5,00	100,00
7	CADASTRO AS BUILT	R\$ 18.450,44	0,03%	-	-	-	-	-	-	4.612,61	25,00	25,00	4.612,61	25,00	50,00	4.612,61	25,00	75,00	4.612,61	25,00	100,00
		R\$ 69.360.987,66	100%	R\$ 4.925.162,53			R\$ 5.090.532,82			R\$ 4.924.141,41			R\$ 4.924.141,41			R\$ 3.457.110,20			R\$ 3.281.321,15		
			ACUMULADO:	R\$ 47.683.740,67			R\$ 52.774.273,49			R\$ 57.698.414,90			R\$ 62.622.556,31			R\$ 66.079.666,51			R\$ 69.360.987,66		