

ITEM	SERVIÇO	VALOR	PERCENTUAL	MÉS 01			MÉS 02			MÉS 03			MÉS 04			MÉS 05			MÉS 06		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	CASA DE BOMBAS Nº9	R\$ 38.934.021,88	48,63%	1.052.192,59	2,7%	2,7%	884.049,78	2,3%	5,0%	426.451,39	1,1%	6,1%	426.451,39	1,1%	7,2%	754.180,53	1,9%	9,1%	1.081.825,83	2,8%	11,9%
2	CASA DE BOMBAS Nº10	R\$ 41.121.928,08	51,37%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%		0,0%	0,0%
TOTAL:		R\$ 80.055.949,96	100%	R\$ 1.052.192,59			R\$ 884.049,78			R\$ 426.451,39			R\$ 426.451,39			R\$ 754.180,53			R\$ 1.081.825,83		
			ACUMULADO:	R\$ 1.052.192,59			R\$ 1.936.242,37			R\$ 2.362.693,76			R\$ 2.789.145,16			R\$ 3.543.325,69			R\$ 4.625.151,52		

ITEM	SERVIÇO	VALOR	PERCENTUAL	MÉS 07			MÉS 08			MÉS 09			MÉS 10			MÉS 11			MÉS 12		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	CASA DE BOMBAS Nº9	R\$ 38.934.021,88	48,63%	1.475.585,44	3,8%	15,7%	546.991,60	1,4%	17,1%	766.364,76	2,0%	19,0%	779.330,66	2,0%	21,0%	779.330,66	2,0%	23,0%	984.530,72	2,5%	25,6%
2	CASA DE BOMBAS Nº10	R\$ 41.121.928,08	51,37%	753.719,29	1,8%	1,8%	518.583,13	1,3%	3,1%	373.841,74	0,9%	4,0%	373.841,74	0,9%	4,9%	763.852,04	1,9%	6,8%	1.153.939,57	2,8%	9,6%
TOTAL:		R\$ 80.055.949,96	100,00%	R\$ 2.229.304,73			R\$ 1.065.574,73			R\$ 1.140.206,50			R\$ 1.153.172,40			R\$ 1.543.182,70			R\$ 2.138.470,29		
			ACUMULADO:	R\$ 6.854.456,25			R\$ 7.920.030,98			R\$ 9.060.237,48			R\$ 10.213.409,88			R\$ 11.756.592,58			R\$ 13.895.062,87		

ITEM	SERVIÇO	VALOR	PERCENTUAL	MÉS 13			MÉS 14			MÉS 15			MÉS 16			MÉS 17			MÉS 18		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	CASA DE BOMBAS Nº9	R\$ 38.934.021,88	48,63%	3.399.586,37	8,7%	34,3%	3.584.422,78	9,2%	43,5%	7.987.909,36	20,5%	64,0%	5.712.390,90	14,7%	78,7%	6.720.579,70	17,3%	96,0%	1.571.847,41	4,0%	100,0%
2	CASA DE BOMBAS Nº10	R\$ 41.121.928,08	51,37%	1.613.245,28	3,9%	13,5%	615.135,44	1,5%	15,0%	1.592.808,35	3,9%	18,9%	1.278.156,72	3,1%	22,0%	1.052.105,45	2,6%	24,5%	1.309.557,25	3,2%	27,7%
TOTAL:		R\$ 80.055.949,96	100%	R\$ 5.012.831,65			R\$ 4.199.558,22			R\$ 9.580.717,70			R\$ 6.990.547,62			R\$ 7.772.685,15			R\$ 2.881.404,66		
			ACUMULADO:	R\$ 18.907.894,52			R\$ 23.107.452,74			R\$ 32.688.170,44			R\$ 39.678.718,06			R\$ 47.451.403,21			R\$ 50.332.807,87		

ITEM	SERVIÇO	VALOR	PERCENTUAL	MÉS 19			MÉS 20			MÉS 21			MÉS 22			MÉS 23			MÉS 24		
				R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1	CASA DE BOMBAS Nº9	R\$ 38.934.021,88	48,63%		0,0%	100,0%		0,0%	100,0%		0,0%	100,0%		0,0%	100,0%		0,0%	100,0%		0,0%	100,0%
2	CASA DE BOMBAS Nº10	R\$ 41.121.928,08	51,37%	1.838.263,05	4,5%	32,2%	1.968.876,23	4,8%	37,0%	4.747.981,65	11,5%	48,5%	6.716.318,52	16,3%	64,9%	8.859.366,96	21,5%	86,4%	5.592.335,68	13,6%	100,0%
TOTAL:		R\$ 80.055.949,96	100%	R\$ 1.838.263,05			R\$ 1.968.876,23			R\$ 4.747.981,65			R\$ 6.716.318,52			R\$ 8.859.366,96			R\$ 5.592.335,68		
			ACUMULADO:	R\$ 52.171.070,92			R\$ 54.139.947,15			R\$ 58.887.928,80			R\$ 65.604.247,32			R\$ 74.463.614,28			R\$ 80.055.949,96		