GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS - RS

ANEXO II - EVENTOGRAMA

NOVO PAC SAÚDE

Município de Canoas
Unidade Básica de Saúde Porte 3 - Natal 2 - Lote 1
Rua Apolinária de Souza, nº 107, Bairro: Harmonia, 92325-500, Canoas / RS

Data:
27/04/2026

Revisão:
01

Item	Descrição	Total (R$)	Peso (%)	Etapa (Meses)															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS**	**687.399,80**	**13,93 %**	**9,8%**	**1,4%**	**15,3%**	**2,4%**	**2,7%**	**2,0%**	**3,4%**	**10,3%**	**8,4%**	**7,9%**	**6,8%**	**7,0%**	**5,6%**	**8,3%**	**4,9%**	**3,8%**
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	200.806,80	4,07 %	24,0%		37,0%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	4,2%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	429.733,57	8,71 %	2,70%	2,23%	7,17%	2,50%	2,91%	1,86%	4,07%	13,13%	10,11%	9,25%	7,58%	7,88%	7,66%	11,91%	6,56%	2,48%
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	14.744,20	0,30 %	50,0%															50,0%
1.4	EQUIPAMENTOS DE APOIO	42.115,23	0,85 %								20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%				
2	**FUNDAÇÃO**	**355.424,75**	**7,20 %**			**70,0%**	**30,0%**												
3	**ESTRUTURA**	**594.377,12**	**12,04 %**					**14,7%**	**6,4%**	**21,3%**	**57,6%**								
3.1	PILARES	82.797,12	1,68 %						20,0%	60,0%	20,0%								
3.2	VIGAS TÉRREO	106.783,62	2,16 %					80,0%	20,0%										
3.3	VIGAS COBERTURA	153.740,35	3,12 %							50,0%	50,0%								
3.4	LAJES	241.489,72	4,89 %								100,0%								
3.5	BASE RESERVATÓRIO	2.147,56	0,04 %					100,0%											
3.6	ABRIGO DE RESÍDUOS E CASA DE BOMBAS	7.418,75	0,15 %								100,0%								
4	**ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS**	**294.502,65**	**5,97 %**								**15,0%**	**35,1%**				**17,4%**	**32,5%**		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	147.519,82	2,99 %								30,0%	70,0%							
4.2	DRYWALL	127.904,51	2,59 %													40,0%	60,0%		
4.3	DIVISÓRIAS	19.078,32	0,39 %														100,0%		
5	**COBERTURA**	**286.295,88**	**5,80 %**									**42,4%**	**57,6%**						
5.1	ESTRUTURA	121.381,62	2,46 %									100,0%							
5.2	TELHAMENTO	125.180,52	2,54 %										100,0%						
5.3	COMPLEMENTOS	39.733,74	0,81 %										100,0%						
6	**IMPERMEABILIZAÇÃO**	**40.764,50**	**0,83 %**									**100,0%**							
7	**ESQUADRIAS**	**345.239,24**	**7,00 %**												**53,5%**	**27,4%**	**19,2%**		
7.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA	79.495,71	1,61 %												20,0%	80,0%			
7.2	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	168.707,23	3,42 %												100,0%				
7.3	ESQUADRIAS METÁLICAS	2.556,76	0,05 %													100,0%			
7.4	ACESSÓRIOS	94.479,54	1,91 %													30,0%	70,0%		

Item	Descrição	Total (R$)	Peso (%)	Etapa (Meses)															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	**REVESTIMENTO DE PAREDE**	**95.033,89**	**1,93 %**													**37,3%**	**62,7%**		
8.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	63.309,01	1,28 %													56,0%	44,0%		
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO	31.724,88	0,64 %														100,0%		
9	**REVESTIMENTO DE PISO INTERNO**	**173.774,68**	**3,52 %**											**24,7%**	**37,0%**	**30,9%**	**7,4%**		
9.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO	107.208,26	2,17 %											40,0%	60,0%				
9.2	GRANILITE	53.772,58	1,09 %													100,0%			
9.3	RODAPÉ	12.793,84	0,26 %														100,0%		
10	**REVESTIMENTO DE TETO**	**69.375,83**	**1,41 %**														**100,0%**		
10.1	FORRO	69.375,83	1,41 %														100,0%		
11	**PINTURA**	**108.629,23**	**2,20 %**												**33,2%**	**39,7%**	**27,1%**		
11.1	PAREDES	72.135,40	1,46 %												50,0%	50,0%			
11.2	TETO	29.485,05	0,60 %														100,0%		
11.3	ESQUADRIAS	7.008,78	0,14 %													100,0%			
12	**MARMORARIA**	**38.079,28**	**0,77 %**															**100,0%**	
13	**LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS**	**97.848,49**	**1,98 %**														**28,1%**	**71,3%**	**0,7%**
13.1	EQUIPAMENTOS	671,40	0,01 %																100,0%
13.2	LOUÇAS	30.496,62	0,62 %														90,0%	10,0%	
13.3	METAIS E ACESSÓRIOS	66.680,47	1,35 %															100,0%	
14	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**252.854,58**	**5,12 %**					**14,9%**	**15,9%**		**32,7%**	**32,9%**							**3,7%**
14.1	HIDRÁULICA	97.605,12	1,98 %					11,0%			20,0%	69,0%							
14.2	SANITÁRIA	67.036,93	1,36 %					40,0%	41,0%		19,0%								
14.3	PLUVIAL	78.822,32	1,60 %						16,0%		64,0%	20,0%							
14.4	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)	9.390,21	0,19 %																100,0%
15	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**382.495,77**	**7,75 %**										**41,8%**	**47,3%**				**10,9%**	
15.1	INFRAESTRUTURA	290.954,16	5,90 %										55,0%	45,0%					
15.2	ILUMINAÇÃO	49.948,83	1,01 %											100,0%					
15.3	SPDA	41.592,78	0,84 %															100,0%	
16	**CLIMATIZAÇÃO**	**145.241,45**	**2,94 %**								**54,4%**	**23,3%**						**22,3%**	
16.1	INFRAESTRUTURA	112.897,03	2,29 %								70,0%	30,0%							
16.2	EQUIPAMENTOS	32.344,42	0,66 %															100,0%	
17	**DADOS E VOZ**	**132.282,58**	**2,68 %**														**20,0%**	**80,0%**	
18	**GASES MEDICINAIS**	**23.650,10**	**0,48 %**								**30,0%**	**70,0%**							
19	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	**12.090,19**	**0,24 %**																**100,0%**
20	**IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO**	**533.708,19**	**10,81 %**	**4,1%**	**10,7%**								**6,7%**	**19,4%**	**10,4%**	**11,5%**	**26,9%**	**0,4%**	**9,8%**
20.1	SERVIÇOS INICIAIS	79.081,65	1,60 %	28,0%	72,0%														
20.2	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	159.334,01	3,23 %											65,0%	35,0%				

Item	Descrição	Total (R$)	Peso (%)	Etapa (Meses)															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20.3	PAISAGISMO	18.852,08	0,38 %																100,0%
20.4	SINALIZAÇÃO	1.323,10	0,03 %																100,0%
20.5	FECHAMENTO	205.246,44	4,16 %													30,0%	70,0%		
20.6	JARDIM DE CHUVA	2.283,13	0,05 %															100,0%	
20.7	PORTÃO EXTERNO	16.952,94	0,34 %																100,0%
20.8	MOBILIÁRIO	15.010,82	0,30 %																100,0%
20.9	DRENAGEM PLUVIAL	35.624,02	0,72 %										100,0%						
21	**SUBESTAÇÃO**	**157.020,44**	**3,18 %**							**32,4%**	**13,9%**	**26,8%**	**26,8%**						
21.1	EDIFICAÇÃO	72.729,22	1,47 %							70,0%	30,0%								
21.2	MATERIAL ELÉTRICO	84.291,22	1,71 %									50,0%	50,0%						
22	**PROJETO EXECUTIVO**	**109.390,87**	**2,22 %**	**40,0%**	**40,0%**														**20,0%**
PORCENTAGEM				2,70%	2,23%	7,17%	2,50%	2,91%	1,86%	4,07%	13,13%	10,11%	9,25%	7,58%	7,88%	7,66%	11,91%	6,56%	2,48%
CUSTO (R$)				133.067,75	110.278,19	353.907,74	123.194,16	143.454,44	91.829,30	200.772,45	647.910,52	498.784,29	456.705,48	374.148,86	388.875,38	378.276,02	587.772,92	323.869,73	122.632,29
PORCENTAGEM ACUMULADA				2,70%	4,93%	12,10%	14,60%	17,50%	19,36%	23,43%	36,56%	46,67%	55,92%	63,50%	71,38%	79,04%	90,95%	97,52%	100,00%
CUSTO ACUMULADO (R$)				133.067,75	243.345,94	597.253,68	720.447,84	863.902,28	955.731,58	1.156.504,03	1.804.414,55	2.303.198,84	2.759.904,32	3.134.053,18	3.522.928,56	3.901.204,58	4.488.977,49	4.812.847,22	4.935.479,51

Documento assinado digitalmente
gov.br
PEDRO LIMA PIRES
Data: 27/04/2026 14:08:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pedro Lima Pires
Analista Municipal II - Engenheiro Civil
Matrícula 127792 - CREA RS 160791